2023/6/18 22:43 一起来找茬

一起来找茬

原创 棠棠 永威西棠 2023-06-15 13:07 发表于河南



西棠6月家书已至,对比5家书,欢迎大家一起来找茬, 看看业主反映的进度缓慢,是不是真的。

一起来监督西棠建设

下图为金威4月份出的最新项目计划,目前看**室内地坪铁定要延期**,目测延期一个月,外墙饰面已延期18天仍未启动,目测**外墙饰面将延期1个月**,公区精装按计划一周后开始,待观察。此外**此计划书比【郑州发布】官宣的西棠交房日期再次延期3个月**。



关键节点计划如下:

序号	节点名称	开始时间	完成时间
1	砌体工程完成	2022/9/5	2023/1/3
2	内外墙抹灰工程完工	2022/11/30	2023/4/29
3	室内地坪施工完成	2023/3/15	2023/6/23
4	外墙饰面层完工	2023/5/29	2024/1/24
5	公共空间精装修完成	2023/6/23	2024/5/1
6	地下室安装工程施工完成	2023/3/1	2024/1/25
7	地下室地坪施工完成	2024/1/25	2024/4/24
8	园区景观完成	2023/9/1	2024/5/28
9	消防验收	2024/5/9	2024/6/8
10	规划核实	2024/5/8	2024/6/30
11	竣工验收	2024/7/8	2024/7/8
12	获取《竣工备案证》	2024/7/21	2024/7/21
13	工地开放	2024/7/31	2024/7/31
14	公司联合验收	2024/8/15	2024/8/15
15	向业主交付	2024/8/30	2024/8/30

对照五六两月家书,来看看这一月来,进度如何(友情提示:只是家书比对,不代表实际情况)

1# 室内地坪由18层到23层,玻璃安装由65%到70%,外墙保温由90%到92%

3# 室内地坪由15层到19层,玻璃安装由0到50%

4# 外墙保温由95%到100%

2023/6/18 22:43 一起来找茬

6# 玻璃安装由50%到100%,楼梯踏步粉刷由0到80%

- 7# 外墙保温由90%到95%,楼梯踏步粉刷由0到100%,装饰进场
- 8# 玻璃安装由0到40%,楼梯踏步粉刷由0到80%,装饰进场。
- 9# 电梯安装由10%到50%,外墙保温由45%到55%,室内地坪由0到14层,装饰进场
- 10# 室内地坪由4层到完成,外墙保温由80%到90%
- 12# 电梯安装由10%到50%,系统窗框由40%到60%,外墙保温由45%到55%
- 13# 电梯安装由10%到50%, 系统窗框由40%到50%, 外墙保温由45%到50%
- (14#) 电梯安装由40%到50%,系统窗框由50%到60%,外墙保温由50%到55%
- 室内地坪西单元由31层到完成,东单元由0到5层,系统窗框由90%到95%,外墙保温15#由75%到80%
- 16# 系统窗框90%不变,玻璃安装由0到30%,外墙保温由75%到80%
- 展示 幕墙由70%到95%,装饰由80%到95%,景观由60%到80%,整体进度由70%到85

区区 目前金威客服已正式通知原定于6.20号开放的展示区将**延期**开放,开放日期待定。

上述为家书中进度比较,实际情况如何呢,因为近来进不去工地,只能在外边看看,就以6号楼为例来看看。

2023/6/18 22:43 —起来找茬





右侧为业主实拍

棠棠觉得这进度着实有些慢,屏幕前的你认为目前进展是不是像金威公司所说在赶工期呢, 评论区聊聊呗。

最后,喊话金桥置业,端午将至,来个业主关怀,让业主感受到你的温度吧。

喜欢此内容的人还喜欢

永威的房子还能买吗,来看看它的股权架构

永威西棠



涨姿势了, 小区设立奖学金

永威西棠



西棠116㎡B户型实拍

永威西棠

